Gemeente Voorschoten

Nr. 74 Informatiebrief

Zaaknummer:	Z – 26/114331
Documentnummer:	500953
Datum:	23-9-2026 / verzonden 23-09-2026
Onderwerp:	Budgetoverschrijding rioolprojecten
Portefeuillehouder:	Wethouder Varekamp/ Wethouder Mieremet
Bijlage(n):	Nee

Geachte Raad,

Met deze brief informeren wij u over budgetoverschrijdingen bij twee projecten, waarover het college recent geïnformeerd is. Het gaat om overschrijdingen bij twee rioolprojecten, te weten Raadhuislaan e.o. en fase 1 van het wijkvernieuwingsproject Adegeest.

Aanleiding

Wij hechten er veel waarde aan de Raad vroegtijdig te informeren, Dit brengt met zich mee dat de situatie op dit moment nog geanalyseerd wordt en dat wij genoopt zijn tot voorzichtigheid. In deze brief informeren wij u dan ook op hoofdlijnen. Op een later moment wordt de verdere analyse van de projecten met u gedeeld. Hieronder wordt per project een ruwe schets van de situatie gegeven.

Project Raadhuislaan e.o.

Bij het project Raadhuislaan e.o. ziet het er op basis van het financiële beeld dat we nu hebben naar uit dat het projectbudget met een bedrag tussen de 2 miljoen en 2 ½ miljoen overschreden wordt.
Uit de informatie die we nu hebben lijkt het erop dat de tekeningen en onderzoeken, op basis waarvan het bestek is opgesteld, onvoldoende of niet volledig zijn geweest. Dit wordt op dit moment verder geanalyseerd. De extra kosten zullen verwerkt worden in de najaarsnota.

Project wijkvernieuwing Adegeest, fase 1

Bij de eerste fase van het project wijkvernieuwing Adegeest ziet het er op basis van het financiële beeld dat we nu hebben naar uit dat de overschrijding tussen de 2.8 en 3.2 miljoen euro komt te liggen. De aanbesteding voor fase 1 is in 2024 uitgevoerd met bestektekeningen op voorontwerpniveau. Hierdoor waren er een aantal zaken niet of onvoldoende in beeld. Het

aantal aangetroffen kabels en leidingen bleek bijvoorbeeld veel omvangrijker dan verwacht ende samenstelling van de bodem was anders dan voorzien. Ook de hoeveelheid aangetroffen asbest bleek aanmerkelijk groter dan op voorhand bekend was.
Bovenstaande heeft uiteraard gevolgen voor de aanbesteding van fase 2,3 en 4. Deze worden niet in markt gezet zonder een uitgebreide analyse van fase 1 en een aangepaste begroting. Het is al wel duidelijke dat de aangetroffen situatie in de grond vraagt om een aanpassing van het budget. Via de begroting wordt aan u voorgesteld 3 miljoen extra te reserveren voor de volgende fases.

Vervolgproces

De komende weken worden beide projecten onderzocht, waaruit de analyse volgt. Zodra dit is afgerond worden de conclusies met de gemeenteraad gedeeld. Als uit de analyse blijkt dat interne processen moeten worden aangepast, zal dat direct worden opgevolgd om de kans op soortgelijke situaties in de toekomst te verkleinen.

Wij zullen u zo spoedig mogelijk, uiterlijk medio december verder informeren.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

E.A. van Wattingen, gemeentesecretaris	mw. drs. N. Stemerdink, burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.